



Suomen Seutuverkkojen laajakaistaseminaari – Sastamalan Vehkakorven laajakaistahankkeen tilanne ja kokemuksia

Koli 7.10.2010
Kimmo Vornanen

Vehkakorven kuitu –hanke

- Elisa rankentaa Vehkakorven kuitu –hankkeessa alueelle tulevan runkoverkon ja tilaajaliittymät. Runkoverkon rakentaminen on aloitettu elokuussa ja tilaajaliittymät kytketään tilanneille marraskuun aikana
- Hankealueella ei oltu suoritettu tilaajien ennakkokartoitusta ennen hankkeen käynnistämistä. Toukokuussa alueella järjestettiin asukastilaisuus. Tilaisuudessa sekä sen jälkeen asukkaille jaettiin kysely kiinnostuksesta kuituliittymään. Lisäksi kylän www-sivuilla on ollut infoa hankkeesta
- Hankealueella sijaitsee reilu 50 kotitaloutta. Kuituliittymästä kiinnostuneeksi ilmoittautui 25 kotitaloutta ja kaikille kiinnostuneille tehtiin erillinen tarjous kuituliittymästä. Tarjouksen saaneista 11 kotitaloutta ja 1 yhteisöasiakas (kyläseura) tilasi liittymän
- Kuituliittymän liittymismaksu oli 1.220€ (sis. alv.) sisältäen 100m liityntäyhteyden lähimmästä liityntäpisteestä. Lisämaksu yli 100m osuudelta oli 15€/m
- Verkkoon ei liittynyt yrityksiä tai julkishallinnon toimipisteitä. Tilausten yhteydessä vakituisia kiinteistöjä ja loma-asuntoja ei eroteltu.

Vehkakorven kuitu –hanke

- Alueelle ei ole suunnitteilla erillistä verkko-osuuskuntaa tai vesiosuuskunnan rakennustoimenpiteitä liittymäärän kasvattamiseksi
- Alkuvaiheessa Elisa on ainoa palveluntarjoaja alueella toteutettavassa kuituverkossa
- Hankkeen keskeneräisyydestä johtuen olemme toistaiseksi saaneet hyvin vähän asiakaspalautetta hankkeesta
- Hankkeeseen liittyvä laajakaistatuen hakuprosessi on ollut varsin epäselvä ja hakuun liittyvät periaatteet sekä hakulomake on muuttunut hankkeen edetessä. Elisa on nyt käytännössä tekemässä kolmatta tukihakemusta
- Alueen sähköyhtiöille ja teleoperaattoreille on tarjottu yhteisrakentamista, mutta käytännössä muuta rakentamista ei samassa yhteydessä tapahdu
- Operaattorin näkökulmasta hanke ei ole suurista investoinneista johtuen liiketoiminnallisesti kannattava. Investointien lisäksi hankkeet synnyttävät merkittävästi normaaleista tuotteista ja prosesseista poikkeavaa työtä ja byrokratiaa